

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 23 日

天气: 阴转小雨

星期: 13

气温: 18℃ - 23℃

工程名称: 芜湖凯源光伏发电有限公司 800 光伏发电项目 (远景二期)

|                            |                                          |                               |
|----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视检查气楼安装红件<br>检查施工人员安全用品佩戴<br>检查气楼夹具支架安装 |                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                     | 施工内容及进度                       |
|                            | 浙江华凯<br>新能源有<br>限公司<br>(EPC)             | 气楼红件安装完成 20%<br>支架及夹具安装完成 60% |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                          |                               |
| 本日现场监理人员                   | 李 磊                                      |                               |
| 记录人: 李磊                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 汪奇骏                |                               |