

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 09 日

星期: 五

天气: 晴
气温: 6~20 ℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 3#6#屋面爬梯制作, 6#屋面下电缆沟浇筑. 电缆沟加深完成,但仍未达到标准.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波超发电力工程 有限公司	6#屋面下过路电缆沟浇筑50%. 3#6#屋面爬梯制作完成.
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		李东洲
记录人: 李东洲		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 修智明