

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 18 日

星期: 天

天气: 阴
气温: 10.4 ~ 20.0 °C

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 6#屋面组件安装. 4#屋面水槽发放. 安装. - 水槽底座有歪斜现象. 已要求施工单位整改并严格按照图纸设计施工.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波超发电力工程有限公司	6#屋面组件安装 100%. 4#屋面水槽发放 100%, 安装 60%.
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位. 2、个人安全防护用品穿戴齐全.	
本日现场监理工作人员		李东洲
记录人: 李东洲	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 修智明	