


监理日志 ()

日期: 2021年04月4日

星期: 三

天气: 阴
气温: 16~24℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 4#屋面组件安装, 3#屋面水槽发放 3#4#6#屋面下墙骨架制作完成, 4#屋面组件安装时有中压缝隙过大现象, 要求施工队整改。	
施 工 情 况	施工单位 宁波超发电力工程 有限公司	施工内容及进度 4#屋面组件安装 40% 3#屋面水槽发放 100% 3#4#6#屋面下墙骨架制作完成。
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员		李东洲
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 