

监理日志 ()

日期: 2021 年 04 月 6 日

星期: 二

天气: 阴
气温: 16~25 ℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、施工部位: 3#屋面组件安装 接地系统防腐处理. 6#屋面彩钢瓦铺设. 3#屋面组件安装时有个别中瓦缝隙过大、中瓦接 触面积过小现象.	
施 工 情 况	施工单位 宁波超发电力工 程有限公司	施工内容及进度 3#屋面组件安装 40%、 接地防腐处理完成 10%、 6#屋面彩钢瓦铺设 40%、
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作人员	李东洲	
记录人: 李东洲	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 傅毅明	