



监理日志 ()

日期: 2021年 05月 13日
 星期: 四

天气: 雨
 气温: 21/22℃

工程名称: 浙江梅恒裕纺织科技有限公司 1.2MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	4#屋面逆变器安装, 雨棚安装, 低压交流电缆头制作, 支架逆变器接地安装, 组串线MC4插接制作, 组串电压测量.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	宁波远发	4#屋面逆变器安装4台, 雨棚安装完成, 低压交流电缆头制作4根, 设备及支架接地完成, 组串电压测量完成.
其 他 事 项	技术交底已落实.	
本日现场监理工作人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	
	修智明	