

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 14 日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 13℃ - 23℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 巡视例行对各标段进行安全检查. 20.21.8区. 箱变支模钢筋绑扎, 进行验收检查. 有缺漏现象已进行整改. 2. 像电线沟 AN1# 开挖进行安全交底. 3. 扁铁焊接缺少动火票, 停止施工. 开票后再施工.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标打孔 300个, 二次成孔 500个 浇筑 1300个. 2. 二标 二次成孔 800个. 浇筑 500个. 20.21.8区 箱变支模钢筋绑扎. 3. 三标 补孔打孔 300个. 浇筑 450个. 4. 支架安装. 1.3MW, 散料 2.6MW, 总安装 9.8MW 5. 开挖扁铁沟 460m, 开挖电缆沟 2681m.
其它事项	扁铁焊接 1070m. 6. 基坑开挖 AN1# 井, 基础浇筑 AN10 井. 29井. 3井. 垫层浇筑 AN4# 井. 7井.	
本日现场监理人员		田同有 贾金亮 李水忠 喻正
记录人: 喻正		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王多杰