

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 16 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 9℃ - 15℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 监理例行对各标段进行检查, 目前一、二、三标段打孔已基本结束. 目前进行的是塌孔修复及部分补孔工作. 2. 集电线路. 基坑开挖 BN14 进行安全交底. 基础浇筑 AN33.60.61 进行整改. 3. 对扁铁焊接进行工序检查, 避免漏焊发生.				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="237 886 417 961">施工单位</th><th data-bbox="417 886 1421 961">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="237 961 417 1537"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="417 961 1421 1537"> 1. 一标段, 二次成孔 500 个, 浇筑 79 个. 2. 二标段: 成孔 800 个, 浇筑 60 个. 3 区、8 区箱变支架和钢筋绑扎. 3. 三标段 二次成孔 500 个, 浇筑 60 个. 4. 集电线路, 基坑开挖 BN14, 基础浇筑 AN33.60.61. 垫层浇筑 BN14. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段, 二次成孔 500 个, 浇筑 79 个. 2. 二标段: 成孔 800 个, 浇筑 60 个. 3 区、8 区箱变支架和钢筋绑扎. 3. 三标段 二次成孔 500 个, 浇筑 60 个. 4. 集电线路, 基坑开挖 BN14, 基础浇筑 AN33.60.61. 垫层浇筑 BN14.
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段, 二次成孔 500 个, 浇筑 79 个. 2. 二标段: 成孔 800 个, 浇筑 60 个. 3 区、8 区箱变支架和钢筋绑扎. 3. 三标段 二次成孔 500 个, 浇筑 60 个. 4. 集电线路, 基坑开挖 BN14, 基础浇筑 AN33.60.61. 垫层浇筑 BN14.				
其它事项	5. 支架安装 散料 2.1MW, 安装 3MW. 总计 12.8MW 6. 开挖扁铁沟 2102 米, 开挖电缆沟 200 米, 焊接扁铁 2182m.				
本日现场监理人员	田国军 贾金亮 李松 喻迪				
记录人: 喻迪	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰				