

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 11℃ - 19℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 监理例行对各标段进行检查. 各标段分散面积较大. 修补孔洞. 2. 3井. 8井箱变基础浇筑. 发现木模板未刷隔离剂, 振捣不足可能会出现蜂窝麻面等情况. 3. 基坑 BN12. AN64 开挖. 基础浇筑 AN31 进行. 4. 检查扁铁焊接及支架安装.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段 32.6MW 成孔全部完成进行浆液灌注. 2. 二标段二次成孔 600 个. 浇筑 300 个. 3井. 8井箱变浇筑, 2井. 5井箱变支模钢筋绑扎. 3. 三标段二次成孔 400 个, 浇筑 300 个. 4. 集电线路. 基坑开挖 BN12. AN64. 基础浇筑 AN31. 垫层浇筑 BN12. AN64.	
其它事项	5. 支架安装. 1.9MW. 总计安装 21.9MW 6. 开挖扁铁洞 1259m, 开挖电缆洞 5393m 焊接扁铁 68m.		
本日现场监理人员		田国海 袁金虎 李响 喻超	
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	