

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 10 日

天气: 阴

星期: 四

气温: 12℃ - 31℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1、集电线路 AN66-ABN1 跨越搭架进行安全检查。 AN41、AN61 铁塔组立进行安全检查, 未发生安全问题。 AN47 混凝土土圆钢检测, 圆钢值 26。 2、13 号箱变接低压电缆头, 5 井方阵低压电缆敷设检查验收。 3、送电类进场验收。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1、一、二、三标段进行消缺工作。 2、集电线路, 铁塔吊装完成 AN40 井、41 井、54 井、55 井、61 井、63 井, 跨越搭架搭设 3 处。 3、支架安装 1.4mw, 共计安装 55.4mw, 组件安装 13mw, 共计安装 10.43mw。 4、开闭室扁铁洞 3612m, 开闭室电缆洞 2525m, 四平放线放线 44052m, 扁铁焊接 4695m, 13 号箱变做 低压电缆终端完成 1 台, 12 井、13 井、15 井、18 井、19 井、20 井通讯柜安装 6 台; 5 井升压变压器安装 7 台。
其它事项		
本日现场监理人员		田国海 赵煥粒 贾金亮 喻德
记录人:	喻德	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立本