

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 13 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 17°C - 31°C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 集电线路铁塔接地电阻检测, BN12、2.06、AN65、1.48、BN13、1.43、BN14、1.53、ABN2、0.97、ABN1、0.70、AN66、0.90。 2. AN34铁塔吊装后进行安全站并发生安全问题, ABN1塔没落地脚手架检查, AN63铁塔是倒塔原因未检查。 3. 后跨绝缘子棒耐压试验及电阻测试 4. 15井然后电缆接线。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建基础施工完成正在浇筑。 2. 集电线路, 铁塔组塔完成 AN36#、38#、铁塔吊装完成 AN32#、33#、34#、35#、36#、37#、43#、44#、集线施工 BN11、塔架未搭设 AN1#—AN7#井平衡拉线1处。 3. 变电站 0.8MW、变电站 58.8MW、组件 0.124MW 变电站 14.66MW。
其它事项		4. 电气安装, 开挖盲沟 2030m, 电缆洞开挖 1360m, 四部分线放线 33160m, 高铁火界插 2650m, 15#风电机组滑道制作完成 1 台。
本日现场监理人员	田同福 赵顺林 刘金龙 喻起	
记录人:	喻起	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王方杰