

监 理 日 志

日期: 2021年 06月 14日

天气: 中雨

星期: 一

气温: 17℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 集电线路 AN29、AN30 吊装 进行汇合亭站, 未发生安全事故。 2. 11 井 方阵电缆敷设, 13 号箱变 接铜鼻子 现场检查, 12 井 方阵 组件箱检查, 箱变 为派电缆站制作亭站。 3. 集电线路 铁塔 电阻检测, BN1、1.82、BN2、2.07、BN3、1.44、BN4、1.90、BN6、1.01、BN7、1.36、BN11、2.06。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 一、二、三 标 土建工作完成, 正在 进行 沟 缺 工作。 2. 集电线路, 铁塔 吊装 完成 AN29 井、30 井、38 井。 裸线 施工 BN11 井, 跨越 架 搭设 1 处; AN61 井 - AB62 井 平放 了 拉线 2 处。 3. 支报 安 0.5MW, 支安 59.3MW, 组件 安 0.7MW, 共 15.36MW 4. 电气 安 安; 开控 扁 铁 沟 2424m, 开控 电缆 沟 3194m, 四平 放 线 放 线 8206m, 扁 铁 焊 接 1726m。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田国南 赵晓松 贾金亮 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立才	