

监 理 日 志

日期: 2021 年 6 月 15 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 15℃ - 29℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 伏在电缆到铁盒进行现场验收工作。 2. 集电线路铁塔接地电阻: AN6. 3.14、AN5. 2.30、AN4. 0.92、AN3. 2.24、AN2. 1.12、AM1. 2.50。 3. 16 井高压电缆洞回填前验收, 16 接地洞验收, 74 井伏在电缆接地洞焊接完成, 9-10 井高压电缆敷设完成验收, 8-5 井高压电缆敷设完成验收, 8 井伏在, 1 井高压、伏在电缆敷设完成验收。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="226 929 406 995">施工单位</th><th data-bbox="406 929 1412 995">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="226 995 406 1581"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="406 995 1412 1581"> 1. 一、二、三标段土建施工完成, 正在调试。 2. 集电线路: 铁塔吊芯完成 AN28 井, 架线施工 BM11 井-AN12 光缆 1 根, 导线 4 根。 3. 支架安装 1.1mw, 共计安装 60.4mw, 组件安装 1.4mw, 共计安装 16.5mw。 4. 电气设备: 扁铁洞开挖 2270m, 电缆洞开挖 1497m, 四平方线放线 13255m, 扁铁焊接 3676m, 21 区、24 区、25 区箱变伏在电缆终端制作完成。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建施工完成, 正在调试。 2. 集电线路: 铁塔吊芯完成 AN28 井, 架线施工 BM11 井-AN12 光缆 1 根, 导线 4 根。 3. 支架安装 1.1mw, 共计安装 60.4mw, 组件安装 1.4mw, 共计安装 16.5mw。 4. 电气设备: 扁铁洞开挖 2270m, 电缆洞开挖 1497m, 四平方线放线 13255m, 扁铁焊接 3676m, 21 区、24 区、25 区箱变伏在电缆终端制作完成。
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建施工完成, 正在调试。 2. 集电线路: 铁塔吊芯完成 AN28 井, 架线施工 BM11 井-AN12 光缆 1 根, 导线 4 根。 3. 支架安装 1.1mw, 共计安装 60.4mw, 组件安装 1.4mw, 共计安装 16.5mw。 4. 电气设备: 扁铁洞开挖 2270m, 电缆洞开挖 1497m, 四平方线放线 13255m, 扁铁焊接 3676m, 21 区、24 区、25 区箱变伏在电缆终端制作完成。				
其它事项	本日现场监理人员: 田国军 赵焕松 贾金 喻超 记录人: 喻超 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立才				