

监 理 日 志

日期: 2021年 4月 18日

天气: 多云

星期: 日

气温: 5℃ - 24℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	<p>整理资料</p> <p>现场巡视</p> <p>预埋件混凝土浇筑</p> <p>地脚螺栓安装见证取样</p> <p>安全专项会议</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		<p>今日成孔 2820个, 浇筑 2160个</p> <p>完成 AN57, 58, BN4 基础开挖; 完成施工道路修建 AN49, 完成塔基浇筑模板基础; 完成 AN68 基础钢筋绑扎。</p>
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		4人
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰