

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 20 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	整理资料 现场巡视 预埋件混凝土浇筑 4# 50# 59# 铁塔基础马凳槽。 电气图纸会审		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
		今日成孔共计 3700 个。浇筑 2560 个 完成 AN55 基础开挖。BN67 基础支模 完成 70%，完成 AN 50, 59 垫层浇筑。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		4 人	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰		