

监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 21 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 5℃ - 2℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	整理资料 现场巡视 预埋件混凝土浇筑 铁塔基础验收模板 安全检查	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		今日成孔 310个, 浇筑 2620个 基础开挖, AN 48# 52#, BN 6# 7# 支模 ABN 1#, BN 2# 5# 13#, AN 56# 57# 58# 65# 钢筋绑扎, BN 1# 2#, AN 50# 垫层浇筑, AN # 54# 55#, BN 4# 8#
其 它 事 项		
本日现场监理人员		4人
记录人:	喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰