

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 4 月 23 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 6℃ - 21℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                            |                                                   |                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 整理资料<br>现场巡视<br>预埋件混凝土浇筑<br>铁塔基础浇筑立点<br>集电线路各钢筋送检 |                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                              | 施工内容及进度<br><br>成孔 364 个, 浇筑 334 个。<br>基坑开挖, AN26 井, CN2 井;<br>基础分坑及标识 3 基; AN1#-3#<br>基础浇筑. ABN2 井, BN2 井 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                   |                                                                                                           |
| 本日现场监理人员                   |                                                   | 4 人                                                                                                       |
| 记录人: 喻超                    | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰                         |                                                                                                           |