

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 28 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 4℃ - 16℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 监理检查: 塔基基础 45、48、50、56、63、8、9、AN4 井基 破板板拆模. 检查. 部分塔基折模后存在漏浆. 质量差. 2: 监理安全、质量旁站: AN23 井. AN07 井基础旁站. 3. 监理项目部协同业主项目部对四个分包单位进行质量大检查. 发现存在漏浆. 抗位预埋件错位情况. 待处理. 4. 组织四个分包单位安全消防学习. 现场消防演练. 5. 验收二杯. 三杯预压件进场. 符合设计要求.		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	特变电工新源能股份有限公司.	1. 基础抗位成孔 2700 个. 浇筑: 3300 个. 预压基础 开抗 2 个. 浇筑 2 个. 2. 塔基基础开 2 套 (AN23 井 AN44 井) 折模 11 套. 混凝土浇筑 2 套 (AN53 井. CN2 井). 3. 人员: 203 人. 管理人员: 4 人. 4. 打桩机: 1 台. 装载机 10 台. 挖机 3 台. 铲车 3 台.	
其它事项	支架材料进场. 未报审. 业主单位要求暂停 进场验收.		
本日现场监理人员		田国栋. 贾金亮. 李小红. 喻强.	
记录人: 喻强.		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	