

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 28 日

天气: 小雪

星期: 四

气温: 0℃ - 16℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理检查: 塔基基础浇筑 AN27# 59# 进行旁站, 基础开挖. AN21# 29# 45# 46# 进行安全旁站。 2. 监理对 AN23# 28# 铁塔基础进行验收检查, AN59# 马验筋. 对箱变基础, 17# 18# 19# 进行钢筋验收. 对 27# 基础支模进行验收。 3. 下午三点进行监理例会对项目工作进行总结汇报。	
施 工 情 况	施工单位 特能源 电 工 新 能 源 有 限 公 司	施工内容及进度 1. 今日三个标段共成孔 4020 个, 浇筑 4425 个, 箱变基础开挖 1 基, 2. 塔基基础开挖, AN21# 29# 45# 46# 基础浇筑. AN27# 59# 3. 人员 203 人, 管理人员 45 人。
其 它 事 项	镀锌扁铁 ^{圆钢} 进厂报验, 进行验收确认。	
本日现场监理人员		田国勇 贾金光 李小龙 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰