

监 理 日 志

日期: 2021 年 04 月 30 日

天气: 阴

星期: 五

气温: -1 °C -14°C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理检查; 塔基基础浇筑对 AN18#、49#、43# 进行质量旁站, 基础开挖对 AN18#、19#、70#、30#、31#、51# 进行安全旁站。 2. 监理项目部对 10 区箱变进行旁站, 3. 监理项目部对 ^{接地} 12 圆钢进场进行检查, 对 50x5, 4x40 接地热镀锌扁钢进行进场检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特 疆 变 铝 电 漏 工 股 新 份 有 限 公 司	1. 今日三个标段成孔共计 3605 个。 浇筑 4150 个, 10 区箱变浇筑, 17、25 区箱变支模, 21、22 箱变打扁台。 2. 塔基基坑开挖, AN18# 19# 20# 30# 31# 51#。基础浇筑 AN24# 42# 43#
其 它 事 项	AN51 井塔基渗水, 前去检查,	
本日现场监理人员		田国存, 贾金光, 李永志, 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰