

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 01 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -2℃ -8℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1、巡视现场检查, 三标段区域支架试安装。 2、铁塔基础浇筑 AN45井 56井, BN13井进行旁站。 3、17区箱变基础浇筑进行旁站。 4、对铁塔基础 AN17井 32井, BN10井进行开挖安全旁站。 5、对一标段现场检查时发现烟盒现象。	
施 工 情 况	施工单位 特能源有限公司 新疆电建公司	施工内容及进度 1、今日三个标段成孔共计 3550 个, 浇筑 3000 个。 17区箱变基础浇筑, 12、35区箱变支模钢筋绑扎。 2、铁塔基础开挖, AN17井 32井, BN10井, 基础浇筑, AN45井 56井, BN13井。
其 它 事 项	AN65井, BN13井 渗水等符处理意见	
本日现场监理人员		田同有 贾奎光 李小龙 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰