

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 02 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6℃ - 18℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理单位	1. 监理现场检查：集电线路基础浇筑旁站。 AN22井、44井 浮土较多，已让人工清理后再继续浇筑，13区箱变基础浇筑进行旁站。 2. 集电线路基坑开挖 AN15井、16井、33井、34井、BN12井 进行安全旁站。 3. 对三标 6 方阵进行检查，未发现问题的。		
施工单位	施工内容及进度		
	特能源有限公司	1. 一标成孔 1120个，19井，浇筑 980个，25井、24井、22井 23井、21井，20井完成浇筑，17-18井在补桩。 二标成孔 1000个，16井，浇筑 1290个，12、13、14井塌孔修复。三标成孔 950个，6井、8井，浇筑 1170个。 2、3、6、8井， 2. 集电线路，基坑开挖 AN 15井 16井 33井 34井 BN12井。 基础浇筑 AN22井 44井 CN1井、ABV1井。 3. 13区箱变浇筑，12/25区箱变支模 钢筋绑扎	
其它事项			
本日现场监理人员		田同有 贾金光 李怀 喻超	
记录人：喻超		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	