

# 监 理 日 志

日期: 2021年 05月 03日

天气: 阴

星期: 一

气温: 5℃ - 20℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场检查: 集电线路基坑开挖 AN14# 35#、BN11# 进行安全旁站。AN18# 51#, BN7# 基础浇筑。监理进行质量旁站。 2. 11号箱变振捣模现场检查, 14、18区箱变支模钢筋绑扎进行检查。 3. 对一标 19区、二标 14区、三标 6区进行检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
特 变 新 疆 电 工	能 源 有 限 公 司	1. 一标成孔710个, 25、19区, 浇筑930个, 24区、19区。 2. 二标成孔1000个, 14、15区浇筑, 14、15区塌孔修复浇筑1280个, 14、18区箱变支模和钢筋绑扎, 11号箱变振捣。 3. 三标成孔950个, 8区成孔, 6区打孔, 2、3、6、8区浇筑
其 它 事 项	4. 集电线路基坑开挖 AN14# 35#, BN11# 基础浇筑 AN18# 51#, BN7# 埋层浇筑 AN21#、BN11#。	
本日现场监理人员		田国栋 贾金光 李小亮 喻超
记录人:	喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本