

# 监 理 日 志

日期: 2021年 5月 4日

天气: 多云

星期: 二

气温: 1℃ -17℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理检查. 对铁塔基础 AN17井 19井进行质量及安全 旁站, 对基础开挖 AN12, AN35, AN61进行安全旁站, 2. AN45 杯模检查 个别部位有麻面漏筋现象, 并对 AN45 进行加固处理, 麻面部做修复. 3. 监理对 3区, 22区, 14区进行检查.	
施 工 情 况	施 工 单 位	特 能 变 源 新 有 疆 限 电 公 工 司
其 它 事 项	施工内容及进度 截止到5月4日未从总包处收集到总的打孔数量及浇筑 数量, 只能以监理部每日检查情况来汇总。 1. 一标浇筑 22, 23区, 打孔 19区, 二标, 14, 12区 浇筑 25区箱变浇筑, 14, 18, 22区箱变支模和钢筋 绑扎, 三标, 3区打孔, 3, 4, 7区浇筑. 2. 铁塔基础浇筑 AN17井 19井, 基础开挖, AN12, AN35, AN61.	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	