

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 5 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 7℃ - 24℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日监理对集电线路进行检查, 对 BN11、AN18、AN26 井铁塔基础进行浇筑旁站。对 AN61、AN33 进行基础验收木模。对箱变基础 12 区、18 区进行浇筑旁站。 2. 巡视检查, 21 区、12 区, 进行沉陷检查光伏区浇筑 3. 联合安全质量检查, 发现一标段, 19 区仍然有前后桩位错位置的。	
施 工 情 况	施 工 单 位 特 能 变 源 新 有 疆 限 电 公 工 司	施 工 内 容 及 进 度 1. 一标成孔 530 个, 19 区, 浇筑 86 个, 21、22、23 区。 2. 二标成孔 700 个 14、24 区, 浇筑 820 个, 12、18 区, 12 和 18 区箱变浇筑, 14、24、19 区箱变支模和钢筋绑扎, 17 区拆木模。 3. 三标成孔 850 个, 浇筑 98 个。 4. 集电线路, 基础开挖 AN10 井 12 井 36 井 61 井。
其 它 事 项	基础浇筑, AN19 井 26 井, BN10 井 11 井, 超层浇筑 AN 32 井 33 井 60 井。	
本日现场监理人员		田同有, 贾金光, 李小龙, 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰