

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 6 日

天气: 雪

星期: 四

气温: 0℃ -12℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理及业主、总包对集电线路 AN60 井进行基础验槽。验槽结果不合格, 进行整改后再验。 2. 集电线路 AN41 井浇筑, 40 井验筋, 19 区箱变验筋, 浇筑砼。 3. 一标 17 区支架浇筑, 现场检查, 三标改支架材料进场验收检查, 5 号方阵支架浇筑检查, 前后立柱偏斜严重。 4. 监理例会。	
施 工 情 况	施工单位  特 解 变 源 新 有 疆 限 电 公 工 司	施工内容及进度  1. 一标成孔 51 个, 浇筑 79 个, 均在 19 区。 2. 二标成孔 70 个, 12、13 区塌孔修复, 10、12 区浇筑, 19 区箱变浇筑, 14、24、22 区支架和钢筋绑扎。 3. 三标补孔扩孔 200 个 1、3 区, 浇筑 84 个 3、4 区。 4. 集电线路, 基坑开挖 AN11 井, 37 井, 38 井, 62 井。
其 它 事 项	基础浇筑 AN60 井, 41 井。	
本日现场监理人员: 田同有 贾金光 李小蕊 喻超		
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰