

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 08 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 6℃ - 19℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 监理现场检查, 对一、二、三个标段光伏区进行检查, 发现三标仍有前后桩放错位置的, 已对其进行停工整改处理。 2. 24区箱变浇筑进行逆送电工作。 3. 铁塔基础出验木模。AN9. AN10. AN11. AN12 AN15. AN16. 4. 铁塔基础浇筑浇筑高站。基础浇筑AN23高站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变新能源有限公司	1. 一标段成孔730个 17区补孔。浇筑155个。23区。 2. 二标段成孔300个 12、13区塌孔修复, 浇筑750个。12、13区。24区箱变浇筑。15、22区支模钢筋绑扎绑扎。13区箱变拆木模。 3. 三标段 补孔打桩300个。浇筑84个。业主对3区进行检查发现前后桩仍有放错位置。 4. 集电线路。基础开挖AN7井, 基础浇筑AN23井。
其它事项	检查发现前后桩仍有放错位置。 4. 集电线路。基础开挖AN7井, 基础浇筑AN23井。	
本日现场监理人员		田国海 贾金亮 李小龙 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立才