

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 09 日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 7℃ - 9℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理现场检查, 对一、二、三, 三个标段光伏区进行 检查, 对支架安装及高压电缆沟开挖, 扁铁 焊接进行检查。 2. 15区箱变浇筑进行监理旁站。 3. 铁塔基础基坑 AN7 开挖进行安全旁站, 基础浇筑 AN9、AN11、AN20, 进行监理旁站。	
施 工 情 况	施工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
特 变 新 疆 电 工	能 源 有 限 公 司	1. 一标成孔 480个 17区补孔, 浇筑 96个, 23区。 2. ^{二标} 成孔 800个, 12、13区塌孔修复, 浇筑 110个, 12、13区。 15区箱变浇筑, 22、23区支架基础和钢筋绑扎, 13区 箱变折木模。 3. 三标补孔打桩 400个, 浇筑 0个。(停工整改) 4. 支架安装共 70组, 散料 29 吨。
其 它 事 项	5. 高压 1区开挖扁铁沟 220m; 12区开挖扁铁沟 315m 5区开挖 70m, 18区开挖扁铁沟 450m, 11区开挖高压电缆 沟 120m, 9区开挖高压电缆沟 300m, 1区焊接扁铁 420m。 6. 基坑开挖 AN7 井, 基础浇筑 AN9、11、20。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王有 原合志 李小龙 喻超	
记 录 人:	喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰