

# 监 理 日 志

日期: 2021年05月10日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10℃ - 18℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场检查. 对一、二、三, 三个标段光伏区 进行检查, 对支架基础及高低压电缆沟开挖 扁铁焊接进行检查。发现一标段区支架卸货 影响施工, 有镀锌层损伤及变形发生。 2. 22区箱变浇筑进行巡视签字。 3. 1号塔基础浇筑开挖AN14. 进行安全签字, AN12, AN14, AN21进行浇筑进行签字。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
特 变 新 疆 电 工 有 限 公 司		1. 一标段成孔430个, 补孔5区浇筑1200个 浇筑17区, 18区 22区。 2. 二标段成孔800个, 13, 14区堵孔修复, 浇筑 1060个, 12和13区, 22区箱变浇筑, 23区和26区 支架和钢筋绑扎。 3. 三标段成孔600个, 3, 8, 6区打孔, 补孔, 浇筑15区 3, 4区。 4. 支架安装, 安装121组, 散米斗2.6米瓦, 共计完成511米。 5. 开挖开挖AN14, 基础浇筑 AN12, 14, 21。 6. 1区开挖高低压电缆沟387m, 9区开挖扁铁沟400m, 18区扁铁沟710m。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有 贾金亮 李小龙 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰