

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 14 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 6℃ - 21℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 加强现场例行检查, 对一、二、三标光伏区进行检查, 对支架安装及高低压电缆沟开闭室扁铁焊接进行检查, 发现三标电缆沟扁铁焊接不符合规范。 2. 23区箱变浇筑进行旁站。 3. 铁塔基础开闭室 AN5、AN66 安全旁站, 基础 AN16、AN32 浇筑进行旁站。				
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="239 952 406 1019">施工单位</th><th data-bbox="406 952 1428 1019">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="239 1019 406 1601"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="406 1019 1428 1601"> 1. 一标段二次成孔 400 个, 25 区, 浇筑 860 个 2 区。 2. 二标段二次成孔 900 个, 13、14 区, 浇筑 1200 个, 13、14 区, 23 箱变浇筑, 21 区和 16 区支架基础和钢筋绑扎。 3. 三标段补孔打孔 350 个, 2、3、4 区, 浇筑 840 个, 34 区。 4. 基坑开闭室 AN5、AN66, 基础浇筑 AN16、AN32, 垫层浇筑 AN66。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段二次成孔 400 个, 25 区, 浇筑 860 个 2 区。 2. 二标段二次成孔 900 个, 13、14 区, 浇筑 1200 个, 13、14 区, 23 箱变浇筑, 21 区和 16 区支架基础和钢筋绑扎。 3. 三标段补孔打孔 350 个, 2、3、4 区, 浇筑 840 个, 34 区。 4. 基坑开闭室 AN5、AN66, 基础浇筑 AN16、AN32, 垫层浇筑 AN66。
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段二次成孔 400 个, 25 区, 浇筑 860 个 2 区。 2. 二标段二次成孔 900 个, 13、14 区, 浇筑 1200 个, 13、14 区, 23 箱变浇筑, 21 区和 16 区支架基础和钢筋绑扎。 3. 三标段补孔打孔 350 个, 2、3、4 区, 浇筑 840 个, 34 区。 4. 基坑开闭室 AN5、AN66, 基础浇筑 AN16、AN32, 垫层浇筑 AN66。				
其它事项	5. 电气设备, 1、17 区开闭室高低压电缆沟, 320 米、160 米, 9 区开闭室高低压电缆沟 200 米, 18、12、17 区开闭室扁铁沟 380m、421m、280m、167m, 18、12、1 区焊接地扁铁 884m、306m、143m。 6. 支架安装 95 组, 材料 11MW, 共计 6.4MW。				
本日现场监理人员	田同有 李远 贾金光 喻超				
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰				