

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 12 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 6℃ - 23℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理例行对各标段进行检查, 今日联合各业主方、总包对施工现场进行质量及安全大检查, 发现三标段扁铁洞扁铁焊接不合格且无接地极, 发现支架底座其斜撑不符合图纸要求。长度不足。 2. 对 16 区箱变浇筑进行安全旁站。对铁塔基础 AN15、AN39 进行浇筑旁站。 3. 对铁塔基础 AN7、AN4 验模板。	
施 工 情 况	施工单位  特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度  1. 一标段二次成孔 500 个, 19、24 区。浇筑 720 个。 <sup>25 区</sup> 2. 二标段二次成孔 1100 个, 13、14 区。浇筑 900 个。 13、14 区, 16 区箱变浇筑。20、21 区支木架和钢筋绑扎 3. 三标段补孔打孔 400 个。浇筑 910 个。 4. 铁塔基础 AN3 开挖, 铁塔基础 AN15、AN39。浇筑。 5. 支架浇筑共 140 组, 散料 23 MW。共计完成 8 MW。
其 它 事 项	6. 定货。17、18 区开挖扁铁洞 348m、240m, 17、5 12、18 区开挖电缆沟 260m、376m、360m、256m、340m 18 区焊接扁铁 810m。	
本日现场监理人员: 田同有、贾金光、李小亮、喻超。		
记录人: 喻超。		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰