

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 13 日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 10℃ - 16℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视例行对各标段进行检查, 一、二标未进行浇筑 8、20区箱变支模钢筋绑扎。 2. 集电线路开挖AN2基坑进行安全整改。 3. 电缆沟开挖检查, 发现施工面积较大, 安全防护以及材料配备有所偏差。会影响支架安装作业。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	1. 一标段二次成孔500个。浇筑0个。 2. 二标段二次成孔900个。浇筑0个, 20、8区箱 变支模钢筋绑扎。 3. 三标段补孔扩孔400个。浇筑420个。 4. 集电线路开挖AN2号基坑。 5. 支架安装其安装43组。散料2.9MW。累计8.5MW 6. 电气, 17区开挖扁铁, 17区、12区、18区、5区、19区
其 它 事 项	1区开挖电缆沟. 481m, 345m, 280m, 428m, 165m, 360m, 18区焊接扁铁 423m.	
本日现场监理人员: 胡有 贾金光 李小龙 喻超		
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰