

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 18 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 10 °C - 25 °C

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理例行对各标段进行巡查, 发现支架安装单位仍有安全帽不合格现象发生. 2. 2#箱变浇筑进行旁站. 3. 对集电线路 AN34#、37#、64#、BN12#浇筑进行旁站. 4. 商谈焊接仍有搭接不符合图化现象发生.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一标段已经结束施工, 目前在进行清缺. 2. 二标段二次成孔 600 个, 浇筑 300 个, 2#箱变浇筑, 5#箱变支模钢筋绑扎. 3. 三标段二次成孔 300 个, 浇筑 300 个. 4. 集电线路基础浇筑 AN34#、37#、64#、BN12#、拉层浇筑 AN36#、铁塔组装 BN10、14、AN6#.
其 它 事 项	5. 支架安装 2.5MW, 共计安装 24.4MW. 6. 接地扁铁洞开挖 1730m, 开挖电缆沟 1290m, 焊接扁铁 731m.	
本日现场监理人员: 田国 贾金先 李小红 喻超		
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰