

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 19 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 10℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 加强项目部与总包项目部联合检查,发现支架安装单位仍有部分施工人员佩戴三无安全帽。 2. 高压电气扁铁焊接未佩戴灭火器,增加了草原动火作业风险。 3. 集电线路坑基回填现场检查整改。		
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段进行沟盖板工作。 2. 二标段二次成孔500个,浇筑30个,6升箱变浇筑7升箱变支模钢筋保护孔。 3. 三标段二次成孔350个,浇筑450个。 4. 集电线路电塔组装AN62#。基坑回填ABN14#、2#、AN65#、BN13#。 5. 支架安装1.3MW,安装组件2组,共发电25.7mw	
其它事项	6. 高压电杆坑基回填2330m,开挖电缆沟191m,焊接扁铁1010m。		
本日现场监理人员		田国育 赵焕柱 贾金光 喻超	
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	