

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 20 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 9℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 监理项目部对现场进行检查, 发现各标段均有施工垃圾及生活垃圾未清理。 2. 对集电线路基础回填进行检查, 发现有未按照规范要求施工布设取样。 3. 支架必须有不小于 1/100 的坡度等项发生。 4. 监理例会。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一标段进行清缺工作, 全部完成 32.6mw 2. 二标段 成孔 300 个, 浇筑 300 个, 成孔完成 31.9mw 浇筑完成 31.8mw, 7 井箱变浇筑, 1 井箱变支架钢筋绑扎 3. 三标段成孔 28 个, 浇筑 30 个, 成孔完成 32mw, 浇筑完成 31.8mw 4. 集电线路, AN62、66, 挂点浇筑 AN1、2、3, 基础 回填 AN64、BN10、11。 5. 支架安装 0.7mw 总计安装 26.4mw。
其 它 事 项	6. 开挖扁铁沟 444m, 开挖电缆沟 1088m, 焊接扁铁 110m, 敷设平放电缆 1722m。	
本日现场监理人员		田国 赵焕程 贾金光 喻超
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	