

# 监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 21 日

天气: 雷阵雨

星期: 五

气温: 12℃ - 30℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

|                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>1. 巡视 项目部对现场进行检查, 目前各标段落粒桩浇筑已全部结束, 正在进行清缺。<br/>                 2. 1#箱变浇筑进行验收, 5#箱变支模钢筋绑扎检查, 间距花不是需调整。<br/>                 3. 集电线路 AN35 井基础浇筑进行验收, BV10 基坑回填进行检查, 成台来进行防水养护。 4. 地调原木仓</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位</p>                                                                                                                                                                                   | <p>施工内容及进度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 | <p>特变电工新疆新能源股份有限公司</p>                                                                                                                                                                        | <p>1. 一标段进行清缺工作, 全部完成 32.6mw。<br/>                 2. 二标段二次成孔 200 个, 浇筑完成正在清缺。<br/>                 1#箱变浇筑, 5#箱变支模钢筋绑扎。<br/>                 3. 三标段二次成孔 245 个, 浇筑完成进行清缺。<br/>                 4. 集电线路基础浇筑 AN35 井, 基坑回填 BV10。<br/>                 5. 支架安装 0.9mw, 共安装 27.3mw。<br/>                 6. 开挖扁铁沟 761m, 开挖电缆沟 2921m, 焊</p> |
| <p>其它事项</p>     | <p>接扁铁 2320m, 布放 4 平方线电缆 16364m。</p>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                                                                                                                                                               | <p>同同有 赵焕柱 贾金光 喻超</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>记录人: 喻超</p>  | <p>总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰</p>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |