

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 22 日

天气: 阵雨

星期: 二

气温: 10℃ - 26℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 巡视项目部对各标段进行检查, 进行48BE桩浇筑进场检查. 2. AN36、28 基础浇筑进行号立点. AN61、BV8、BV9 基础回填进行号立点. 未按图化要求进行分成分实取样. 3. 扁铁电焊接检查. 有部电焊渣清理不干净.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段进行清缺工作, 2. 二标段二次成孔 40个, 浇筑清缺, 箱变未施工, 3. 三标段二次成孔 235个, 浇筑清缺, 4. 集电线路基础浇筑 AN36、28, 基础回填 AN61、BV8、9、铁塔组装 AN48、53、58、BV3、BV12、13.
其它事项	5. 支架安装 1.9MW. 共安装 29.2MW. 6. 开挖扁铁沟 1650m. 开挖电缆沟 644m, 焊接扁铁 498m, 布方 4 平方电缆 8803m.	
本日现场监理人员		田国秀 赵煥松 贾金亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰