

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 23 日

天气: 扬沙

星期: 日

气温: 2℃ - 20℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 基坑 BN14 浇筑进行验收, 发现钢筋未铺脚手板, 工人施工只能在钢管上行走, 存在着严重的安全隐患, 已让其立即整改。 2. AN60 基坑回填进行验收。 3. 电缆厂做实验验收。 4. 4区箱变基础浇筑进行验收。 5. 4#15井箱变浇筑进行验收。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段已全部完工进行消缺工作。 2. 二标段 二次成孔 300 个, 浇筑完成进行消缺。 4#15井箱变浇筑 3. 三标段 二次成孔 225 个, 浇筑消缺, 4. 集电线路 AN3、BN14、浇筑, 铁塔组立 AN15、46、64、65、BN2、BN9。 5. 支架安装 1.7MW, 共安装 30.7MW。
其它事项	6. 开挖廊道 800m, 开挖电缆沟 2057m, 火电接廊 1198m, 敷设 4 平方电缆 9200m。	
本日现场监理人员		田国勇 赵焕木 贾金光 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 于立本