

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 24 日

天气: 冰雹

星期: 一

气温: 5℃ - 19℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 铁塔 ABV1 组立进行安全交底. 并对施工人员进行安全交底. 2. 塔材到场验收. = 标示、三标支架现场检测 ^{到场} 审核 3. AN4 塔基基础验收, AN2 塔基基础验收. AN2 塔基基础验收. 4. 17# 电缆沟铺砂盖沙验收, 18# 接地网验收.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一标段 今日成孔 460. 浇筑完成 2. 二标段 今日成孔 300. 浇筑完成 3. 三标段 今日二次成孔 235 个. 浇筑完成 4. 中信德, 支架安装 1.9MW, 总计安装 32.6MW. 5. 集电线路基础浇筑 AN2#、4#、5#, 铁塔组立 AN11#、12#、13#、22#. 塔坑回填 AN26#、27#、28#、59#.
其 它 事 项	6. 高低压电气开闭所扁铁洞 1463m. 开闭所电缆沟 3476m 焊接扁铁 2424m, 高压电缆敷设 2346m.	
本日现场监理人员	同同有 赵焕木 贾金亮 喻超	
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰	