

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 25 日

天气: 阴

星期: 二

气温: 8℃ - 17℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 逆变器到场 50 台, 进场验收. 2. 一标、三标灌注桩进行检测, 抗压, 倾斜实验. 因此要求桩基检测. 发现各标桩基检测 9 根桩每桩检测一项, 最终方案由业主方决定. 3. 集电线路 AN1 井 塔基基础钢筋验收, 混凝土浇筑完成.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段今日成孔 540 个, 浇筑 420 个. 2. 二标段今日二次成孔 300 个, 浇筑 200 个. 3. 三标段今日二次成孔 235 个, 浇筑 150 个. 4. 集电线路塔基坑次开挖 AN13 井, 塔基浇筑 AN1 井, 塔基浇筑 AN8 井, 铁塔组立 AN23 井/50 井, BN4 井, ABV 井, 塔基坑回填 AN24 井/25 井/58 井, BN2 井/3 井/4 井. 5. 支架安装 19MW, 共计安装 34.5MW.
其它事项	6. 开挖扁珠洞 1843m, 开挖电缆洞 4334m, 焊接扁珠 4316m.	
本日现场监理人员		同同有 赵晓松 贾金亮 喻进
记录人: 喻进		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰