

监 理 日 志

日期: 2021 年 5 月 26 日

天气: 阵雨

星期: 三

气温: 4℃ - 22℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 三方联合安全及质量检查. 因上午下雨大部分工人未施工. 2. 二标段进行灌注桩抗拔、抗压、偏移检测. 3. 集电线路 BV13、11ABV2 (AN68)、AN64 铁塔组立进行验收. 4. 集电线路 AN7 铁塔基础进行浇筑.	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 一标段今日进行消缺. 2. 二标段 今日施工二次成孔 120 个. 浇筑消缺. 3. 三标段 今日施工二次成孔 235 个. 浇筑 210 个. 4. 集电线路 铁塔组立 3 基, 基坑回填 4 基. 吊装 4 基. 5. 支架安装 1.4MW. 累计完成 35.9MW 6. 开挖扁铁沟 870m. 开挖电缆沟 534m. 火罩
其它事项	接扁铁 984m, 低压电缆布放 7.20m, 铺沙盖石 1mm	
本日现场监理人员		田国海 赵焕柱 贾金亮 喻世杰
记录人: 喻世杰	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王方杰	