

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 21 日

天气: 雷阵雨

星期: 四

气温: 8℃ - 24℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 3M 材料进场验收, 塔材到场验收. 2. 集电线路 AN7 塔基基础浇筑进行验收. 3. 集电线路 BN11 铁塔组立进行安全验收. 4. 12 井接地验收, 12 井电缆沟铺沙盖砖检查.	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	因天气原因大部分工程未施工 集电线路 AN7 浇筑进行验收. BN11 铁塔组立进行安全验收.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田国清 赵焕柱 原金虎 喻旭
记录人: 喻旭		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才