

监 理 日 志

日期: 2021年05月28日

天气: 雷阵雨

星期: 五

气温: 7℃ - 23℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理单位	1. 集电线路. ABN2、BN9、10、AN62 铁塔组立进行安全交底. BN14 地基坑回填. 监理检查接地焊接质量. 有出现焊渣未清理干净现象. 已发通知单. 2. 12区逆变器安装, 箱变就位, 21区 - 23区高压电缆敷设, 20区 电缆沟开挖 进行旁站检查.		
施工单位	施工内容及进度		
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. - 标段结束土建工作进行清缺. 2. 二标段 二次成孔120个. 浇筑进行清缺 3. 三标段 二次成孔220个. 浇筑 252个. 4. 集电线路 铁塔组立3基, 基坑回填5基, 铁塔吊装4基. 5. 支架安装 2.2MW. 总计安装 38.1MW. 组件就4组. 共计51组.	
其它事项	6. 高低压电气 开挖扁铁沟1074m. 开挖电缆沟998m. 电缆扁铁1398m, 高压电缆敷设1363m, 低压电缆敷设2770m, 铺设盖板500m.		
本日现场监理人员		田国海 赵焕柱 贾金亮 王立才	
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才	