

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 29 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 8℃ - 23℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 集电线盘各 AN63、BN12、ABM 铁塔组立安全号立。 2. 19 井箱变垂直接地体下引检查, 19 井箱变基础接地焊接。 3. 导线到场验收, 箱变到场验收, 塔材到场验收。 4. 19 井箱变高压电缆终端头制作安装号立。 5. AN63 盘基础开挖安全号立, AN13 验槽号立, AN8 浇筑号立, AN8 号立。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段进行消缺。 2. 二标段二次成孔 180 个, 浇筑消缺。 3. 三标段二次成孔 190 个, 浇筑消缺。 4. 集电线盘各基础浇筑 AN8 井 / 13 井, 基坑回填 AN16 井、17 井、35 井、36 井, 铁塔吊装 BN12 井、AN62 井、ABM1 井。 5. 支架安装 1.4MW, 组件安装 19 组。 6. 高压电缆, 开挖扁铁洞 1159m, 开挖电缆洞 1125m, 焊接扁铁 1162m, 4 平方电缆布放 28700m, 高压电缆布放 1363m, 低压电缆布放 437m, 铺沙垫石 1000m。
其它事项	1125m, 焊接扁铁 1162m, 4 平方电缆布放 28700m, 高压电缆布放 1363m, 低压电缆布放 437m, 铺沙垫石 1000m。	
本日现场监理人员		田国良 赵焕柱 贾金亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰