

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 30 日

天气: 雷阵雨

星期: 日

气温: 10℃ - 28℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 集电线路 AN63 塔基基础验收合格, 塔基内较少的积水, 需降水后再打满垫层. 2. 20# 电缆沟开挖, 18# 箱变电缆终端头制作. 3. 集电线路 BN14、AN66 铁塔组立吊装. 4. 支架安装检查, 一标段支架立柱发现螺栓未紧固现象.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="224 947 404 1014">施工单位</th><th data-bbox="404 947 1403 1014">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="224 1014 404 1597"> 特变电工新疆新能源股份有限公司 </td><td data-bbox="404 1014 1403 1597"> 1. 一标段结束施工正在消缺. 2. 二标段二次成孔 100 个, 浇筑消缺 3. 三标段二次成孔 190 个, 浇筑消缺 4. 集电线路铁塔组立 AN14#、15#、37#、 铁塔吊装 BN12、AN66 5. 支架安装 1.8MW, 共计安装 41.4MW. 组件安装 0.5MW, 共计安装 1.31MW. </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段结束施工正在消缺. 2. 二标段二次成孔 100 个, 浇筑消缺 3. 三标段二次成孔 190 个, 浇筑消缺 4. 集电线路铁塔组立 AN14#、15#、37#、 铁塔吊装 BN12、AN66 5. 支架安装 1.8MW, 共计安装 41.4MW. 组件安装 0.5MW, 共计安装 1.31MW.
施工单位	施工内容及进度				
特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一标段结束施工正在消缺. 2. 二标段二次成孔 100 个, 浇筑消缺 3. 三标段二次成孔 190 个, 浇筑消缺 4. 集电线路铁塔组立 AN14#、15#、37#、 铁塔吊装 BN12、AN66 5. 支架安装 1.8MW, 共计安装 41.4MW. 组件安装 0.5MW, 共计安装 1.31MW.				
其 它 事 项	6. 开挖扁铁沟 1220m, 开挖电缆沟 2410m, 焊接扁铁 1470m, 4 平方线电缆布放 16600m, 高压电缆布放 552m, 低压电缆布放 2646m, 冷缩电缆终端头 7 个, 逆变器安装 6 台.				
本日现场监理人员	田田有 赵焕成 贾金光 喻超				
记录人: 喻超	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立才				