

监 理 日 志

日期: 2021 年 05 月 31 日

天气: 雷阵雨

星期: 一

气温: 8℃ - 21℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日进行日度安全质量大检查, 发现 AN63 桩层浇筑完成, 但未进行降水, 桩层在水中泡着. 2. 20 井接地焊接. 20 井电缆沟铺沙垫石. 20 井支架. 组架安装发现有工人未戴安全帽及未系安全带. 3. 12 井光伏方阵逆变器安装, 光伏组串电缆线保护管缺少. 4. 集电线路 BV8 吊装组立. 二标光伏组件验收卸货.	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能源 股份有限 公司	施工内容及进度 1. 一标段结束施工. 进行消缺. 2. 二标段 二次成孔 100 个. 浇筑消缺. 3. 三标段 二次成孔 210 个. 浇筑消缺. 4. 集电线路. 铁塔组立 AN5 井. 基础回填 AN12 井. 13 井. 56 井. 57 井. 金塔塔吊装 BV2. 3 井. 4 井. 8 井. 5. 支架组件因下雨未施工. 6. 开挖扁铁沟 1503m, 开挖电缆沟 1297m, 焊接
其 它 事 项	扁铁 884m, 低压电缆布放 2387m, 铺沙垫石 2000m 冷缩电缆终端头 7 个. 逆变器安装 10 台.	
本日现场监理人员 田同有 赵焕柱 贾金光 喻超		
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰