

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 02 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 7℃ - 22℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 今日联系业主项目部、总包项目部进行同度安全检查,发现一标段石区,组件安装错位严重,施工方解释通过业主陈云雷同意。工人仍然佩戴不合格安全帽已让其更换且进行考核,电缆洞内发现高压电缆外皮划痕明显,未作至铠甲。 2. 再次对AN63进行检查,发现降水速度不足仍有大量积水,成召未进行收光,需再次施工整改。 3. AN43、AN81塔基基础回填, AN47塔基验槽。 4. 监理例会	
施工情况	施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司	施工内容及进度 1. 基础施工已经结束,三个标段目前进行清缺。 2. 集电线路整层浇筑AN47井,铁塔组塔完成AN20井、56井、CN1井、2井,基坑回填完成AN7井、8井、41、42、48。 3. 支架安装1.7MW,共计安装45.4MW,组件安装1mw,共安装291mw。 4. 高低压电气,开挖扁铁洞 860m,开挖电缆沟575m,火罩接扁铁1134m,低压电缆布放 30880m,低压电缆布
其它事项	放5251m,铺沙垫石500m,逆变器安装18台。	
本日现场监理人员	田同有 赵焕柱 张金光 喻越	
记录人: 喻越	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	