

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 04 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 10℃ - 21℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 集电线路, AN66、AN47 塔基基础钢筋模板验收, AN66 塔基基础浇筑, AN45、AN3、AN63、AN4、AN44 基础回填, 砼取样, 混凝土强度测试. 2. 22 井低压电缆敷设, 23 井电缆敷设检查, 23 井箱变检查, 15 井高压电缆终端头制作, 22 井接地焊接, 1X4 平方电缆敷设. 3. 13 井方阵支架、组件安装调整.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标进行消缺工作. 2. 集电线路, 铁塔组塔完成 AN8 井、9 井、10 井、28 井、31 井、41 井; 基坑回填完成 AN2 井、3 井、45 井、46 井; 铁塔吊装 AN22 井、23 井、24 井、25 井、26 井、51 井、53 井; 基础浇筑 AN6 井、47 井. 3. 支架安装 1.4MW, 共计 47.1MW. 组件安装 0.6MW 共计 48.1MW 4. 高低压电气, 开挖扁铁沟 360m, 开挖电缆沟 38m
其它事项	焊接扁铁 1433m, 低压电缆敷设 6712m, 铺设沙盖砖 1000m, 终端头制作 4 个, 中间头制作 7 个.	
本日现场监理人员		周有 赵焕柱 贾金光 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本