

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 05 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 10℃ - 18℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监 理 工 作 情 况	1. 10# 杆车通讯电缆敷设、接地焊接高立点。16# 杆车化 压电缆敷设、15# 光伏区低压电缆敷设。74#、25# 箱变高 压电缆终端头制作、高立点。箱变附件到场验收 2. AN50 土方回填, 环刀取样。AN31 组塔检查, AN21 铁塔吊塔 安全高立点。	
施 工 情 况	施工单位 特变电工 新疆新能 源股份有 限公司	施工内容及进度 1. 一、二、三标段土建结束进行清缺工作。 2. 集电线路宽坑回填 AN49#、50#、铁塔吊塔 AN9#、10#、11#、12#、13#、14#、16#、17#、18#、19# 20#、21#。 3. 支架安装 1.2mw, 共计安装 48.3mw, 组件安装 0.9mw 共计安装 4.9mw 4. 电气设备安装, 扁铁网开挖 865m, 扁铁网回填 370m。
其 它 事 项	四方线放线 35294m, 扁铁焊接 918m, 2区、16区箱变 吊塔完成。	
本日现场监理人员 周司有 赵焕彬 贾金亮 喻超		
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰