

监 理 日 志

日期: 2021 年 06 月 06 日

天气: 阵雨

星期: 日

气温: 12℃ - 27℃

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

监理工作情况	1. 串并联光伏组件到场验收, 发现有叉车卸货破损。 2. 9#高压电缆敷设完成验收, 接地扁铁到场验收, 逆变器到场验收。 3. 集电线路 AN 38#铁塔基础验收合格, BV 11#铁塔导线层被 AN 31#铁塔吊篮安全钩挂, 发现现场没有安全警戒带, 吊车司机未戴安全帽已作出考核。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	特变电工新疆新能源股份有限公司	1. 一、二、三标段土建部分结束, 目前正在进行消缺。 2. 集电线路. 架线施工: BV 1#-11#, 导线敷设 4 相, 光缆敷设 1 相; 基坑回填: AN 1#、47#, 铁塔吊装完成 AN 13#、51#, 挂层流瓶 AN 38#。 3. 支架安装 1.9mw, 共安装 50.2mw, 组件安装 0.8mw 共计完成 5.7mw。 4. 电气设备安装单位: ①开挖 3 标段 4 区扁铁洞今天完成 210m ②开挖 2 标段 11 区扁铁洞今天完成 200m ③回填 2 标段 13 区扁铁洞 120m ④回填 2 标段 13 区扁铁洞 350m ⑤回填 1 标段 19 区扁铁洞 530m ⑥开挖 3 标段 4 区电缆沟 562m, 共计 ⑦回填电缆沟 927m ⑧四平方线敷设 19562m ⑨汇线 1 个逆变器 ⑩低压电缆终端头制作 14 个。
其它事项	扁铁洞 120m, ④回填 2 标段 13 区扁铁洞 350m, ⑤回填 1 标段 19 区扁铁洞 530m, ⑥开挖 3 标段 4 区电缆沟 562m, 共计 ⑦回填电缆沟 927m, ⑧四平方线敷设 19562m, ⑨汇线 1 个逆变器, ⑩低压电缆终端头制作 14 个。	
本日现场监理人员		田国勇 赵燎柱 贾金亮 喻超
记录人: 喻超		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立本